

INFORME TECNICO

Lugar: COCHABAMBA

Fecha: 04/11/2025

ENDE-IT-UADM-11/1-25

A: ING. EDGAR FERNANDEZ HERRERA - RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD

VIA: LIC. FRANCISCO ADOLFO PÉREZ ARAMAYO – JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

DE: LIC. MARCELO MAURICIO GRANDILLERT ANTEZANA - COORDINADOR BIENES II

LIC. CELIDA ACOSTA DIAZ – ANALISTA TECNICO II

ASUNTO: INFORME TECNICO PARA MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PLAZOS PREVISTO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN "SUMINISTRO DE REACTORES MONOFASICOS SHUNT PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA IVIRIZU" CÓDIGO ENDE-CDGE-R-2024-035 TERCERA CONVOCATORIA

I. ANTECEDENTES

Mediante Comunicación Interna ENDE-CI-DETD-8/13-25 de fecha 12 de agosto de 2025, el Jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos de Transmisión y Distribución, vía Gerente de Proyectos y Mercados de Exportación, solicitó al Gerente de Desarrollo Empresarial y Economía Interino, la identificación de proveedor/es para actividades relacionadas directamente con el giro empresarial o de negocio bajo la modalidad de Contratación Directa Regular, para el: **SUMINISTRO DE REACTORES MONOFÁSICOS SHUNT PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA IVIRIZU.**

La Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, realizó la publicación de la convocatoria, emitiendo el correspondiente Documento de Requerimiento de Propuestas (DRP), bajo las siguientes condiciones:

- **Fecha de publicación en la página web de ENDE:** 22 de agosto de 2025.
- **Fecha de publicación en la página Dgmarket:** 22 de agosto de 2025.
- **Código Interno:** ENDE-CDGE-R-2024-035
- **Modalidad de Contratación:** Contrataciones para actividades relacionadas directamente con el giro empresarial o de negocio - (Contratación Directa Regular).
- **Objeto de la contratación:** SUMINISTRO DE REACTORES MONOFÁSICOS SHUNT PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA IVIRIZU.
- **Método de Selección y Adjudicación:** Calidad, Propuesta Técnica y Costo.
- **Forma de adjudicación:** Por el total.

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Requerimiento de Propuestas, en la **PARTE II INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION**, numeral 37. **DATOS GENERALES DEL PROCESO**

INFORME TECNICO

Lugar: COCHABAMBA

Fecha: 04/11/2025

ENDE-IT-UADM-11/1-25

DE CONTRATACIÓN, cuadro *CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN* numeral 5. *CRONOGRAMA DE PLAZOS*.

De acuerdo a lo establecido en el punto 2. Consultas Escritas, se atendieron las consultas escritas realizadas hasta la fecha límite (08 de septiembre de 2025, horas 16:30) y las realizadas durante la Reunión de Aclaración (efectuada el 09 de septiembre de 2025, horas: 15:30 según lo señalado en el *CRONOGRAMA DE PLAZOS*), emitiéndose el respectivo Documento de Respuestas.

Asimismo, de conformidad al numeral 4. *ENMIENDAS*, del Documento de Requerimiento de Propuestas, ENDE elaboró y publicó en la página web de ENDE y DGMARKET las Enmiendas N° 1 y Enmienda N° 2.

- En fecha 08 de septiembre de 2025, se publicó la Enmienda N° 1.
- En fecha 11 de septiembre de 2025, se publicó la Enmienda N° 2.

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Requerimiento de Propuestas, *PARTE II INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN*, numeral 37. *DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN* y la Enmienda N° 2, la fecha para la recepción de propuestas fue establecida hasta el 17 de septiembre de 2025, a horas 14:00, presentándose para el mismo el siguiente proponente:

N°	PROPONENTE	PRESENTACIÓN	FECHA	HORA
1	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL IVIRIZU	Físico	17/09/2025	13:56

En fecha 08 de octubre de 2025, el Responsable de Contratación Directa – RCD, firma la Resolución N°ENDE-RES-DEPG-10/1-25, en la que aprueba el Informe de Comisión ENDE-IC-DETD-9/1-25 e instruye a la Unidad Administrativa solicitar la documentación para la formalización de la contratación.

Mediante Nota ENDE-UADM-10/50-25, de fecha 13 de octubre de 2025, la Unidad Administrativa, solicita la documentación legal para la formalización de contratación a la ASOCIACION ACCIDENTAL IVIRIZU.

Mediante nota CITE: CONTRAFO.IVIRIZU N°01/2025, según registro ENDE-10/1412-25 del 30 de octubre 2025, la empresa ASOCIACION ACCIDENTA IVIRIZU, solicita ampliación de plazo por 20 días hábiles para la presentación de documentos para la firma de contrato del proceso de referencia, mencionando que tiene inconvenientes en la emisión de Garantía de Cumplimiento de Contrato y otros documentos para la firma de contrato.

Mediante nota CITE: CONTRAFO.IVIRIZU N°02/2025, según registro ENDE-11/93-25 del 04 de noviembre de 2025, la empresa ASOCIACION ACCIDENTAL IVIRIZU, solicita la ampliación de plazo de presentación de documentos legales para firma del contrato por 5 días hábiles, debido a demoras en la actualización en los periodos de validez de los mismos.

El Jefe Depto. de Ejec. Proyectos Transmisión y Distribución en fecha 04 de noviembre de 2025, Emite la Comunicación Interna ENDE-CI-GEPR-11/1-25, vía El Responsable de Contratación Directa

INFORME TECNICO

Lugar: **COCHABAMBA**

Fecha: **04/11/2025**

ENDE-IT-UADM-11/1-25

– RCD, al Gerente de Desarrollo Empresarial y Economía, en la que APRUEBA la solicitud de la Asociación Accidental IVIRIZU y amplía el plazo de presentación de documentos en 20 días hábiles.

II. OBJETO

Modificación del cronograma de plazos, proceso de contratación "SUMINISTRO DE REACTORES MONOFASICOS SHUNT PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA IVIRIZU" CÓDIGO ENDE-CDGE-R-2024-035 TERCERA CONVOCATORIA

III. ANALISIS O DESARROLLO

La solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos para la elaboración contrato realizada por la Asociación Accidental Ivirizu, se encuentran respaldas en Comunicación Interna ENDE-CI-GEPR-11/1-25 y por los siguientes numerales del DRP:

Numeral 33 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En caso de que el proponente adjudicado justifique, oportunamente el retraso en la presentación de uno varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato y estas hayan sido aceptadas, por ENDE, se procederá de acuerdo al numeral 9 del presente documento...

Numeral 9 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Cuando los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato presenten observaciones, de acuerdo a las condiciones establecidas por la empresa, el RCD podrá ampliar el plazo de presentación de la documentación requerida para firma de contrato ante solicitud justificada del proponente adjudicado.

IV. CONCLUSIÓN

Considerando todos los aspectos señalados en el presente informe y en la Comunicación Interna ENDE-CI-GEPR-11/1-25, de fecha 04 de noviembre de 2025, se concluye que la solicitud de ampliación de plazo para presentación de documentos para firma de Contrato al proceso de "SUMINISTRO DE REACTORES MONOFÁSICOS SHUNT PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA IVIRIZU", con código ENDE-CDGE-R-2024-035, presentada por la Asociación Accidental Ivirizu, solicitando una ampliación de (20) veinte días hábiles, está justificada.

En ese sentido, se ha realizado el ajuste del Cronograma de Plazos, en las siguientes fechas:

INFORME TECNICO

Lugar: **COCHABAMBA**

Fecha: **04/11/2025**

ENDE-IT-UADM-11/1-25

Donde señala:


5. CRONOGRAMA DE PLAZOS				
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:				
	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
12	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 04 Mes 11 Año 2025		
13	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 14 Mes 11 Año 2025		

Debe señalar:

5. CRONOGRAMA DE PLAZOS				
El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:				
	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
12	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 03 Mes 12 Año 2025		
13	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 15 Mes 12 Año 2025		

V. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, se recomienda a su autoridad proceder con la aprobación del presente informe y otorgar la ampliación del plazo para la presentación de documentos de contrato en (20) veinte días calendario ya que los argumentos se encuentran enmarcadas en los numerales del Documento de Requerimiento de Propuestas del proceso **"SUMINISTRO DE REACTORES MONOFÁSICOS SHUNT PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE IVIRIZU AL SIN PARA EL PROYECTO CONST. PLANTA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA IVIRIZU"**, con código **ENDE-CDGE-R-2024-035**.


Lic. Marcelo Grandillert Antezana
Coordinador Bienes II


Lic. Celida Acosta Díaz
Analista Técnico II